

Iktatószám: T/25-9/2020

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a **Zala Megyei Önkormányzat**, székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószáma: 15734305-2-20 (képviseli: Dr. Pál Attila a Zala Megyei Közgyűlés elnöke) továbbiakban: **Megrendelő**,

másrésről

a **Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság**, székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 81., adószáma: 14541744-2-42, (képviseli: Szkaliczki Tünde ügyvezető), továbbiakban: **Vállalkozó**

között az alulírott napon az alábbi feltételekkel.

1. Megrendelő és Vállalkozó 2019. szeptember 17-én vállalkozási szerződést (a továbbiakban: alapszerződés) kötött egymással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. §-a alapján indított közbeszerzési eljárás eredményeként a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívása alapján a **„Kerékpárút Lenti-Rédics_tervek”** tárgyú közbeszerzési eljárás keretében Lenti-Rédics kerékpárúthoz nyomvonalterv, engedélyezési- és kiviteli terv elkészítésére és engedélyeztetésére, szükség szerint közmű engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére, azok engedélyeztetésére vonatkozóan.
2. Vállalkozó az engedélyezési tervek átadását a szerződésben foglaltakat határidőben és szerződésszerűen teljesítette, az engedélyezési tervek az építési engedélyt kiadó Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály részére (a továbbiakban: Hatóság) 2019. december 17-én kerültek benyújtásra. A vállalkozási szerződésben négy teljesítési határidő került megadásra, amelyek közül az első kettő már teljesült.
A harmadik megadott teljesítési határidő a következő volt:
 - az engedélyes terv jogerős építési engedéllyel - az engedélyes terv átadását követő 60 nap

A Hatóság 2020. február 11-én adta ki az építési engedélyt. A határidő teljesítésekor figyelembe kell venni a Hatóság által megadott eljárási határidőket is. A kiadott építési engedélyt az ügyben érintett ügyfelek részére küldik ki, illetve kihirdetésre kerül. Az építési engedély határozat a tértivevény utolsó kézhezvételtől (vagy pedig a kihirdetés 15. napjától) számított 15 nap elteltével válik jogerőssé, erről a hatóság értesítést küld. Tehát az engedély **minimum 30 nappal** a kiállítása után válik jogerőssé. Figyelembe véve, hogy az engedélyt 2020. február 11-én adták ki, a határozat jogerőre legkorábban 2020. március 12-én emelkedhet.

A vállalkozási szerződésben megadott határidő 2020. február 18-án jár le, amely a jogerőre emelkedésnél korábbi dátum, ezért szükséges a harmadik teljesítési határidő módosítása a vállalkozási szerződés keretein belül.

3. A módosuló teljesítési határidő a vállalkozási szerződés 4. pontjában az alábbi:


- **az engedélyes terv jogerős építési engedéllyel - az engedélyes terv átadását követő 120 nap**

4. A 2. pontban hivatkozott, és a 3. pontban kifejtett okból és tartalommal az alapszerződés módosítása válik szükségessé, amelyre a Kbt. 141. § (4) c) bekezdése nyújt lehetőséget.
5. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
6. Felek jelen megállapodás módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Zalaegerszeg, 2020.02.17.


Dr. Pál Attila
a közgyűlés elnöke
Zala Megyei Önkormányzat
Megrendelő




Szkaliczki Tünde
ügyvezető
Global Terv Kft.
Vállalkozó

 Global Terv Kft.
1143 Budapest, Stefánia út 81.
GlobalTerv Adószám: 14541744-2-42